

АКТ
результатов аттестации
ПГУ, ТОО «Текелийский энергокомплекс»,
г. Текели, «29-30» мая 2025 г.

Аттестация проведена в соответствии с заявкой Алматинского РДЦ № 79443 от 26.05.2025 г., № 79488 от 27.05.2025 г.

№	Параметры электрической станции	Размерность	Значение
1	2	3	4
1.	Аттестованная электрическая мощность электрической станции, в т.ч.:	МВт	22
	аттестованная электрическая мощность генерирующих установок, вводимых в эксплуатацию в рамках инвестиционного соглашения на модернизацию, расширение, реконструкцию и (или) обновление	МВт	21
	аттестованная электрическая мощность генерирующих установок, вводимых в эксплуатацию в рамках строительства вновь вводимых в эксплуатацию генерирующих установок с маневренным режимом генерации	МВт	-
	аттестованная электрическая мощность генерирующих установок, вводимых в эксплуатацию в рамках инвестиционного соглашения на модернизацию, реконструкцию и (или) расширение со строительством генерирующих установок с использованием газа в качестве альтернативного типа топлива	МВт	-
2.	Аттестованная скорость увеличения электрической мощности	МВт/мин	4,9
3.	Аттестованная скорость уменьшения электрической мощности	МВт/мин	4,0
4.	Максимальная электрическая мощность собственных нужд электрической станции	МВт	1
5.	Минимальное значение электрической мощности генерации во время аттестации электрической мощности генерирующих установок	МВт	9

Директор филиала АО «KEGOC»
«Алматинские МЭС»

Шайханов А.Ж.

