

ТОО "Текелийский энергокомплекс, оказание услуг по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией
наименование субъекта, вид деятельности

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг						Сумма инвестиционной программы				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяч тенге		Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе**								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых услуг и эффективности деятельности		
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы	План	Факт	отклонение	причины отклонения	собственные		Заемные средства	Бюджетные средства	Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы				Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	
				план	факт						Амортизация	Прибыль			факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	план	факт			факт прошлого года	факт текущего года
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	Услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией	Разработка рабочего проекта на замену подземной части водовода самотечного от Водозаборного сооружения на р. Чажа до Береговой насосной станции протяженностью 2320 м				2020 год	3004	3200	196		3200		0	0										
																					Акт № 02-12 от 05.05.2020 г. В результате длительной эксплуатации водовода самотечного на участке от Водозабора № 1 на р. Чажа до Береговой насосной станции выявлена язвенная коррозия. Необходима замена участка от Водозабора № 1 на р. Чажа до Береговой насосной станции в подземном исполнении	Акт выполненных работ № 08 от 30.12.20 г. Рабочий проект разработан.	Требования Госэкспертизы на проведение лесопатологического обследования зеленых насаждений и проведение публичных слушаний по охране окружающей среды	Ограничения предоставления регулируемых услуг в 2020 году не допущено

1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
2		Труба Д 920x10 мм				2020 год	9532	12068	2536		12068										Закуп трубы d 920x10 мм	Приобретено. Счета фактуры № 47,48,51,52,53,54,55,56,57	Факт поставки в объеме 94 тонны	Ограничения предоставления регулируемых услуг в 2020 году не допущено
3		Электродвигатель ДАЗО 4-400У-4 У1 (500/1500) IM1001 6000 В				2020 год	9639	9693	54		9693						износ 100%				Дефектный акт от 28.11.2019 года из-за выработки посадочных мест подшипников на валу ротора и внутренних торцевых крышек, увеличение вибрации выше допустимой нормы.	Акт ввода в эксплуатацию № 20-14-01 от 22.10.2020 года. Электродвигатель получен, проверен, установлен на мельничный вентилятор Котлоагрегата № 1		Ограничения предоставления регулируемых услуг в 2020 году не допущено
Итого							22175	24961	2786		24961													

Директор ТОО "Текелийский энергокомплекс"

исп. С.Долгалёв, 8 (728 35) 4 20 11



А.К.Отарбаев

**Информация о достижении целевых показателей эффективности
реализации инвестиционной программы**

ТОО "Текелийский энергокомплекс"

Оказание услуг по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией

	Вес целевого показателя в процентах	Наименование данных	Единица измерения	Принято на отчетный год	Фактически за отчетный год
1	13	Мероприятие "Разработка рабочего проекта на замену подземной части водовода самотечного от Водозаборного сооружения на р. Чажа до Береговой насосной станции протяженностью 2320 м"	тыс тенге	3004	3200
		Характеристика мероприятия и показатель измерения: Способствует дальнейшей безопасной, безаварийной работе	шт	1	1
2	43	Мероприятие: Труба Д 920х10 мм	тыс тенге	9532	12068
		Характеристика мероприятия и показатель измерения: Закуп трубы d 920х10 мм для замены подземной части водовода от Водозаборного сооружения на р. Чажа до Береговой насосной станции для безаварийной работы водовода	тонн	90	94
3	44	Мероприятие: Электродвигатель ДАЗО 4-400У-4 У1 (500/1500) IM1001 6000 В	тыс тенге	9639	9693
		Характеристика мероприятия и показатель измерения: Замена электродвигателя 4-400У-4 У1 (500/1500) IM1001 6000 В мельничного вентилятора КА № 1, новое оборудование взамен изношенного	шт	1	1



Директор ТОО "Текелийский энергокомплекс"

А.К.Отарбаев