

**Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы на 2023 год по итогам первого полугодия 2023 года ТОО "Текелийский энергокомплекс, оказание услуг по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией"**

наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности

| № п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг |                           |                   |                                      |      |  | Сумма инвестиционной программы |                           |            |                    | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяч тенге |         |                  |                    | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе** |                    |  |                    |  |      |  |                    | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставленных регулируемых услуг |  |  |
|-------|---|---------------------------|-------------------|--------------------------------------|------|--|--------------------------------|---------------------------|------------|--------------------|---|---------|------------------|--------------------|---|--------------------|--|--------------------|--|------|--|--------------------|--|---|--|--|
|       | Наименование регулируемых услуг и обслуживаемая территория                    | Наименование мероприятий  | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |      | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы | План                           | Факт                      | отклонение | причины отклонения | собственные средства  |         | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы                             |                    | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |                    | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |      | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |                    |  |   |  |  |
|       |   |                           |                   | план                                 | факт |  |                                |                           |            |                    | Амортизация   | Прибыль |                  |                    | факт прошлого года  | факт текущего года | факт прошлого года   | факт текущего года | план   | факт | факт прошлого года   | факт текущего года |  |   |  |  |
| 1     | 2   | 3                         | 4                 | 5                                    | 6    | 7  | 9                              | 10                        | 11         | 12                 | 13  | 14      | 15               | 16                 | 17  | 18                 | 19   | 20                 | 21   | 22   | 23   | 24                 | 25   | 26  |  |  |
| 1     | Услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией | Скреперная лебедка СЛ-100 |                   | 1                                    |      | 2023 год   | 23464,90                       | Срок поставки 3 кв 2023 г |            |                    |   |         | 0                | 0                  |   |                    |  |                    |  |      |  |                    |  |   | Заключен контракт с ТОО "ТопМайнинг" № 04-84-Т от 03.04.23 г на приобретение скреперной лебедки 110ЛС2СМА.С срок поставки до 30.08.23 г. | Ограничение предоставления регулируемых услуг в 2022-2023 г.г. не допущено |
|       | Итого   |                           |                   |                                      |      |  | 23464,9                        | 0                         | -23464,9   |                    | 0   |         |                  |                    |   |                    |  |                    |  |      |  |                    |  |   |  |  |

Директор ТОО "Текелийский энергокомплекс"

исп. С. Долгалёв, 8 (728 35) 4 20 11



А.К.Отарбаев