

Информация субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы (проекта)\* за 2018 год  
ТОО "Текелйский энергокомплекс, оказание услуг по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией"

№ п/п	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях	Период предоставления услуг в рамках инвестиционной программы (проекта)	Сумма инвестиционной программы (проекта)			Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)**	Разъяснение причин отклонения	Оценка повышения качества и надежности и предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)														
						План	Факт	отклонение	причины отклонения	собственные средства	Заемные средства	Бюджетные средства				факт прошлого года	факт текущего года	план	факт прошлогодного	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	факт следующей программы (проекта)						
1	Услуги по производству и доставке тепловой энергии	Капитальный ремонт нижнего бьефа водозабора на реке Чажа	тыс. Гкал	138	2018 год	12905	12905	0				12905	0	0	16	15	14	13	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	Ограничение предоставления регулируемых услуг в 2018 году не допущено

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
	Услуги по производству и доставке электроэнергии	Капитальный ремонт турбоагрегата АТ-12-2 ст.№ 1 с промывкой масляной системы					9064	9064	0	9064				<p>Протокол техсовета №01-09 от 25.11.16 г. 1. В процессе длительной эксплуатации обнаружен износ выходных кромок лопаток 1 ступени (влияет на снижение мощности и КПД турбоагрегата); 2. Рабочие поверхности золотника скорости имеют повышенный механический износ (негативно сказывается на настройках системы регулирования)</p>	<p>Данное мероприятие позволит поддержать работоспособность и восстановить ресурс турбоагрегата, а также обеспечить состояние основного технологического оборудования, соответствующее требованиям безопасности, безаварийной, безопасной и экономичной работе предприятия</p>									
	Итого						21969	21969		21969														

Директор ТОО "Текелийский энергокомплекс"  
 исп. С. Долгалёв, 8 (728 35) 4 20 11



А.К.Отарбаев